



新北市立 碧華國中 新建校舍 工程進度

11月份工程進度
報告人：徐勝昱



10月份工程項目（108.10.01-108.10.31）

- 行政大樓3樓混凝土結構澆置完成
- 教學大樓4樓四樓頂板模組立及鋼筋綁紮完成
- 專科大樓3樓頂板模組立及牆鋼筋綁紮完成
- 活動中心開挖
- 奇勇鋼鐵工廠會驗

11月份工程項目（108.11.01-108.11.30）

- 行政大樓3樓梁版鋼筋綁紮
- 教學大樓4樓柱牆模板組立及結構澆置完成
- 專科大樓3樓梁版模板組立
- 活動中心基礎版地梁柱鋼筋綁紮
- 108.11.22採購處混凝土廠驗



行政大樓3樓梁版模板組立



行政大樓3樓梁版模板組立



教學大樓4樓柱牆模板組立



專科大樓3樓梁版模板組立



活動中心基礎版地梁柱鋼筋綁紮



活動中心基礎版RC澆置

簡報結束 感謝各位的聆聽